

長岡市柿町産業廃棄物最終処分場点検記録(H27年11月度)

| 設備点検及び<br>水質検査項目 |             | 頻度<br>(回)         | 点検結果  |        | 備考   |
|------------------|-------------|-------------------|-------|--------|------|
|                  |             |                   | 11月4日 | 11月19日 |      |
| 設備<br>点<br>検     | 1. pH電極     | 電極洗浄              | 1/半月  | 実施     | 実施   |
|                  |             | 電解液補充             | 1/半月  | 無し     | 無し   |
|                  |             | 電極校正              | 1/半月  | 実施     | 実施   |
|                  | 2. pH記録計    | 記録紙補充             | 1/半月  | 無し     | 無し   |
|                  |             | インク補充             | 1/半月  | 有り     | 無し   |
|                  | 3. 薬注ポンプ    | 薬注ポンプダイヤル(19%)    | 1/半月  | 変更なし   | 変更なし |
|                  | 4. 薬品補充     | ( $\varnothing$ ) | 1/半月  | 0      | 0    |
|                  | 5. 運転状況     | 原水ポンプ             | 1/半月  | 異常なし   | 異常なし |
|                  |             | 攪拌機               | 1/半月  | 異常なし   | 異常なし |
|                  |             | フロートスイッチ動作        | 1/半月  | 良      | 良    |
| 薬注ポンプ            |             | 1/半月              | 異常なし  | 異常なし   |      |
| 6. 制御盤           | ランプ類        | 1/半月              | 良     | 良      |      |
|                  | スイッチ動作      | 1/半月              | 良     | 良      |      |
| 7. pH値           | 設定値(7.4)    | 1/半月              | 変更なし  | 変更なし   |      |
|                  | 測定値 中和層(原水) | 1/半月              | 9.4   | 10.4   |      |
|                  | 測定値 記録層     | 1/半月              | 7.2   | 7.0    |      |

| 設備点検及び<br>水質検査項目 |        | 頻度<br>(回)          | 点検結果   |         | 備考 |
|------------------|--------|--------------------|--------|---------|----|
|                  |        |                    | 11月24日 |         |    |
| 水<br>質<br>点<br>検 | 1. 浸出水 | pH 5.8~8.6         | 1/月    | 8.5     |    |
|                  |        | BOD $\leq 60$ mg/l | 1/月    | 0.4     |    |
|                  |        | COD $\leq 90$ mg/l | 1/月    | 2.5     |    |
|                  |        | SS $\leq 60$ mg/l  | 1/月    | 定量下限値未満 |    |
|                  |        | 総窒素 mg/l           | 1/月    | 2.2     |    |
|                  | 2. 地下水 | 電気伝導率 mS/m         | 1/月    | 13      |    |
|                  |        | 塩化物イオン mg/l        | 1/月    | 8.0     |    |

| 巡視項目(目視検査)           |  | 頻度<br>(回) | 点検結果   |  | 備考 |
|----------------------|--|-----------|--------|--|----|
|                      |  |           | 11月30日 |  |    |
| 1. 管理施設(雨漏り・破損・耐久性)  |  | 1/月       | 異常なし   |  |    |
| 2. 処分場法面(崩落・ひび割れ・陥没) |  | 1/月       | 異常なし   |  |    |
| 3. 処分場側溝(破損・オーバーフロー) |  | 1/月       | 異常なし   |  |    |
| 4. 処分場集水柵(地下浸透)      |  | 1/月       | 異常なし   |  |    |
| 5. 看板表示(連絡先・責任者氏名等)  |  | 1/月       | 異常なし   |  |    |
| 6. 観測井戸(埋没の有無)       |  | 1/月       | 異常なし   |  |    |

埋立実績

埋立は、平成12年11月1日に終了しており、それ以降埋立実績はありません。

以上